



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ที่ ขย ๗๑๔๐๑/

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักปลัด จึงได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น

ข้อพิจารณา

สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวลำไผ่ ทิตินดำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

(นายชลอ บุญเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

(นางพิมพ์ใจ ประทุมคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางใจ
อำเภอไชยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000	157,177	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	เงินสมทบกองทุนทดแทน	25,000	5,332	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,052,200	15,943,400	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,140,000	4,408,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000	168,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
6	เงินสำรองจ่าย	504,764	536,194	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	679,000	697,000	✓				22 ธ.ค. 65	สำนักปลัด	
8	เงินสมทบโครงการดำเนินงานระบบหลักประกัน สุขภาพในระดดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	208,935	208,935	✓				3 เม.ย. 66	สำนักปลัด	
9	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	452,570	452,570	✓				14 พ.ย. 65	สำนักปลัด	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พันทังกงส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อปต.กวางโจน	300,000	299,800	✓				7 - 8 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000				✓			สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000				✓			สำนักปลัด	
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทำงานท้องถิ่น	10,000				✓			สำนักปลัด	
5	โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	40,000				✓			กองคลัง	
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดตั้งเจ้าพนักงานบริหารพิสดุภาคีรัฐ พ.ศ. 2560	30,000	29,592	✓				20 - 21 มิ.ย. 66	กองคลัง	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้	ยกเลิก/ไม่ ได้			
1	โครงการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ	30,000	29,800	✓				10 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI)	50,000	49,840	✓				12 - 13 ธ.ค. 65	สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	100,000	98,840	✓				29 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	130,000	126,835	✓				11 - 17 เม.ย. 66	สำนักปลัด	-
5	โครงการตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซ แอล พี จี	10,000					✓		สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	250,000					✓		สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด	20,000					✓		สำนักปลัด	
8	โครงการอบรมอาสาสมัคร อปพร.ตำบล กาจโจน	250,000					✓		สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมอาสาสมัครกู้ชีพ	283,300	283,220	✓				8 - 10 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
10	โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยครูฝึกป้องกันเด็กจมน้ำ ในชุมชน	72,000	71,500	✓				21 ส.ค. 66	สำนักปลัด	
11	โครงการเพิ่มศักยภาพ (RTI)	50,000							สำนักปลัด	✓
12	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ภัย	100,000							สำนักปลัด	✓
13	โครงการสายตรวจชุมชนเพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อย ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	10,000							สำนักปลัด	✓

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการกิจกรรมด้านยาเสพติดภายใน สถานศึกษา	50,000	50,000	✓				24 ส.ค. 66	การศึกษา	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	80,000	✓				14 ม.ค. 66	การศึกษา	
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันเด็กติดโน รถยนต์	5,000	5,000	✓				13 ก.ย. 66	การศึกษา	
4	โครงการวันวิทยาศาสตร์	40,000					✓		การศึกษา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	525,990	521,366	✓				1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 66	การศึกษา	
6	โครงการสมทบวงกรมกรรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ ปลูกฝังการเคารพกฎหมาย สร้างระเบียบวินัย	5,000	5,000	✓				13 ก.ย. 66	การศึกษา	
7	โครงการค่ายภาษาอังกฤษอำเภอสุอู่เสียน	50,000	50,000	✓				16 - 17 ก.พ. 66	การศึกษา	
8	โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้การดำเนินชีวิต	50,000	50,000	✓				16 - 17 ก.พ. 66	การศึกษา	
9	โครงการจัดการแข่งขันพัฒนาการและทักษะ ทางวิชาการ	50,000	50,000	✓				29 ส.ค. 66	การศึกษา	
10	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และเยาวชนในตำบลควางโจน	50,000	50,000	✓				27- 28 มิ.ย. 66	การศึกษา	
11	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาภายในกลุ่มตำบลฯ	50,000	50,000	✓				20 ก.พ. 66	การศึกษา	
12	โครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. 7 โรงเรียน	4,363,340	4,379,959	✓				1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	การศึกษา	

แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ศพต. 6 แห่ง	1,199,045	935,508	✓				1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	การศึกษา	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	✓				1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 66	สาธารณสุข	
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	50,000	50,000	✓				4 - 11 มิ.ย. 66	สาธารณสุข	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	80,000	69,092	✓				7 - 23 เม.ย. 66	สาธารณสุข	
4	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโร นา 2019 (covid-19)	100,000					✓		สาธารณสุข	
5	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	1,000,000	721,760	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	สาธารณสุข	
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ผู้ ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19	20,000					✓		สาธารณสุข	
7	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์	5,400	5,400	✓				19 ก.พ. 66	สาธารณสุข	
8	จัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบไม่มีล้อมีฝาปิด 120 ลิตร	225,000	225,000	✓				20 เม.ย. 66	สาธารณสุข	

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 10	246,000	245,704	✓				1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองช่าง	
2	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2	230,000	208,874	✓				1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองช่าง	
3	จ้างเหมาฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วน ตำบลกวางโจน	200,000	200,000	✓				1 ต.ค. 65- 30 ก.ย. 66	กองช่าง	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการ อบรม.กวางโจนด้านภัยหนาว	100,000					✓		สวัสดิการสังคม	
2	โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบล กวางโจน	20,000	20,000	✓				1 - 2 ส.ค. 66	สวัสดิการสังคม	
3	โครงการจัดทำแผนที่ประชาคม ทบพวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำ แผนชุมชน ตำบลกวางโจน	50,000	49,960	✓				17 - 28 เม.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการบ้านอุ่นใจสายใยรักชุมชน	200,000	200,000	✓				1 - 30 มิ.ย. 66	สวัสดิการสังคม	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล กวางโจน	250,000	249,810	✓				26 - 28 มิ.ย. 66	สวัสดิการสังคม	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ	200,000	199,300	✓				สวัสดิการสังคม	
7	โครงการวันผู้สูงอายุชุมชนตำบลท่าบ่อ	80,000	80,000	✓				สวัสดิการสังคม	
8	โครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและขยะรีไซเคิลการคัดแยกขยะและ ขยะอินทรีย์ 18 หมู่บ้าน	20,000	20,000	✓				สาธารณสุข	
9	โครงการสร้างจิตสำนึกปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์	20,000					✓	สำนักปลัด	

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ความ หมาย
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กร	220,000	220,000	✓				หน่วย ความ หมาย
2	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์บ้านยา เสพติด	200,000	200,000	✓				หน่วย ความ หมาย
3	โครงการบำเพ็ญกุศลวันธรรมสวนะ (วันพระ)	30,000	30,000	✓				หน่วย ความ หมาย
4	โครงการประเพณีลอยกระทง	150,000	150,000	✓				หน่วย ความ หมาย
5	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ	30,000					✓	หน่วย ความ หมาย
6	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีตำบล กวางโจน	20,000	20,000	✓				หน่วย ความ หมาย
7	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	150,000	150,000	✓				หน่วย ความ หมาย
8	โครงการแห่เทียนพรรษา	100,000	100,000	✓				หน่วย ความ หมาย
9	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	200,000	✓				หน่วย ความ หมาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน สายชุมชนบัวขันบ้าน	273,000	272,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
2	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2	130,000	129,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
3	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อแดง สายป่าช้า	381,000	380,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
4	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ่อทิ้ง ขยะองค์การบริหารส่วนตำบลควางโจน หมู่ที่ 10	500,000	499,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกง สายสี่แยก บ้านนายสุเทพ ศรีทวงษ์ ถึง ลานตาก	382,000	381,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 18 บ้าน กวางโจน สายอื่น	253,000	252,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนต้น สายบ้านโนนต้น ถึง ป่าช้า						✓		กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 15 บ้าน หนองสะเดา สายนาบางแพง ถึงนาสายไธวัชย์	387,000	386,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
9	ก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง สายนาป่า โดยการลงหินคลุกบิตูห์ ผิวจราจรเดิม	266,000	263,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบัวพักเกวียน ขยายบ้านนายอำนาจ หนึ่งธรรม	394,000	369,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง สายกลางบ้าน	500,000	497,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน	500,000	497,000	✓				1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ					ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ				
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านนาถ้อย	104,000	99,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านทองสำราญ ซอยรอบหมู่บ้านจากจุดบ้านนายสว่าง ประสานเชื้อ	240,000	239,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
15	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองกง สายบ้านนายคำผอง เกาว์ลย์	188,000	184,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	381,000	364,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย สายกลางบ้าน	368,000	364,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
18	ก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกง สายทางเข้าหมู่บ้าน	167,000	166,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
19	ก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน	500,000	499,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
20	ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรภายในตำบล จำนวน 18 หมู่บ้าน	248,000	248,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุ้งคำ	384,000	372,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	
22	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านใหม่เทพประทาน ทางเข้าหมู่บ้าน	364,000	363,000	✓					1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66	กองช่าง	

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	150,000	141,487	✓				สำนักงานปลัด	
2	โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในตำบล	60,000				✓		สำนักงานปลัด	
3	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	50,000				✓		สำนักงานปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมบุคลากร ผู้นำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง	30,000		✓				สำนักงานปลัด	
5	โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำ	100,000		✓				สำนักงานปลัด	
6	โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนตำบลกวังโจน	30,000						สำนักงานปลัด	
7	โครงการส่งเสริมการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ	30,000				✓		สำนักงานปลัด	
8	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	10,000	10,000	✓				สำนักงานปลัด	
9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000	46,950	✓				สำนักงานปลัด	

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลวงโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ สรุปได้ดังนี้

1. โครงการทั้งหมด	จำนวน	101	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
2. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	82	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.18
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
4. ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	0	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
5. ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	19	โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.82

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลวงโจน มีโครงการทั้งหมด 101 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 82 โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ 19 โครงการ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห้วงในปีงบประมาณและแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีนั้นๆ
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการให้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายไพฑูรย์ นาคสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวลำไพ ทิตินคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด